Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

XVI. PRIVREMENA SITUACIJA Br. 023
XVI. Interim payment certificate No. 023

Amount / Iznos: $

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
I	**CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova**	**1.127.925.700,00**	**97,00%**	**650.448.168,81**	**724.407.091,43**	**64,22%**	**73.958.922,62**
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16.600.314,00	1,43%	5.852.828,82	7.271.486,80	43,80%	1.418.657,98
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209.735.688,00	18,04%	177.599.429,46	185.495.517,79	88,44%	7.896.088,33
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249.437.955,00	21,45%	123.836.678,35	142.060.231,27	56,95%	18.223.552,92
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253.938.256,00	21,84%	167.353.453,76	180.966.951,26	71,26%	13.613.497,50
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27.374.721,00	2,35%	9.216.961,64	11.036.158,30	40,32%	1.819.196,66
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8.971.793,00	0,77%	1.638.587,52	1.847.593,59	20,59%	209.006,07
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80.679.702,00	6,94%	45.726.876,00	47.686.737,40	59,11%	1.959.861,40
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130,00	1,92%	10.641.417,38	11.650.565,08	52,31%	1.009.147,70
9	Power Supply / Napajanje	26.601.912,00	2,29%	11.587.413,73	12.838.286,76	48,26%	1.250.873,03
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191,00	10,02%	54.876.649,50	72.918.193,00	62,59%	18.041.543,50

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71.650.868,00	6,16%	30.301.575,05	31.839.509,60	44,44%	1.537.934,55
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444,00	0,50%	1.532.056,60	1.532.056,60	26,37%	0,00
13	Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi	2.610.409,00	0,22%	49.016,25	161.513,25	6,19%	112.497,00
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233,00	0,12%	18.653,40	38.301,70	2,79%	19.648,30
15	Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084,00	2,95%	10.216.571,35	17.063.989,03	49,66%	6.847.417,68
II	**DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA**	**34.884.300,00**	**3,00%**	**29.128.390,00**	**29.128.390,00**	**83,50%**	0,00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150,00	1,50%	17.442.150,00	17.442.150,00	100,00%	0,00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150,00	1,50%	11.686.240,00	11.686.240,00	67,00%	0,00
TOTAL/UKUPNO		**1.162.810.000,00**	**100,00%**	**679.576.558,81**	**753.535.481,43**	**64,80%**	**73.958.922,62**

Note:1.Additonal payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.
2.The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.
3.Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 27.11.2023.

Amount approved By Supervisor / Potpis odgovornog nadzornog organa: _____

Date/Datum : 27.11.2023. г.

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of preliminary works / Završetak pripremnih radova	1	360.447	360.447	0,92	331.611,24	0,95	342.424,65	0,03	10.813,41
3	Dry montage, and insulation works / Suvomontažni, i izolaterski radovi	Completion of dry montage, and insulation works. / Završetak suvomontažnih, i izolaterskih radova.	1	795.450	795.450	0,91	723.859,50	0,93	739.768,50	0,02	15.909,00
5	Tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Limarski radovi, čel. konstrukcija, keramičarski, podopolagački i molersko farbarski radovi	Completion of tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Završetak limarskih radova, čel. konstrukcija, keramičarskih, podopolagačkih i molersko farbarskih radova	1	292.892	292.892	0,77	225.526,84	0,80	234.313,60	0,03	8.786,76
D	**Architectural design of extension and reconstruction of building for electrical engineering operations – OCL section Novi Sad / Projekat arhitekture dogradnje i rekonstrukcije zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Novom Sadu**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	63.448	63.448	0,20	12.689,60	0,27	17.130,96	0,07	4.441,36
N	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Stepanovićevo stopping place, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u stajalištu Stepanovićevo sa spoljnim uređenjem**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	174.137	174.137	0,40	69.654,80	0,55	95.775,35	0,15	26.120,55
P	**Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Zmajevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije fasade stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Zmajevo**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	88.793	88.793	0,75	66.594,75	0,85	75.474,05	0,10	8.879,30

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
Q	**Architectural design reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Zmajevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Zmajevo**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	137.537	137.537	0,58	79.771,46	0,78	107.278,86	0,20	27.507,40
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	61.560	61.560	0,00	0,00	0,05	3.078,00	0,05	3.078,00
AB	**Architectural design of reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications in Bačka Topola railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Bačka Topola**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	131.940	131.940	0,00	0,00	0,20	26.388,00	0,20	26.388,00
AD	**Architectural design of building for sectioning point with neutral line – SPN Bačka Topola / Projekat arhitekture postrojenja za sekcionisanje neutralnim vodom – PSN Bačka Topola**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	1.417	1.417	0,23	325,91	0,53	751,01	0,30	425,10
AF	**Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Žednik railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije fasade stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Žednik**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	147.317	147.317	0,45	66.292,65	0,70	103.121,90	0,25	36.829,25

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AG	**Architectural design of reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Žednik railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Žednik**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	131.244	131.244	0,44	57.747,36	0,70	91.870,80	0,26	34.123,44
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	65.931	65.931	0,00	0,00	0,12	7.911,72	0,12	7.911,72
AI	**Architectural design of building for sectioning point – SP Žednik / Projekat arhitekture postrojenja za sekcionisanje – PS Žednik**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	97.251	97.251	0,31	30.147,81	0,80	77.800,80	0,49	47.652,99
AJ	**Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Naumovićevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Naumovićevo**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	116.613	116.613	0,30	34.983,90	0,62	72.300,06	0,32	37.316,16
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	40.866	40.866	0,30	12.259,80	0,34	13.894,44	0,04	1.634,64

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AK	**Architectural design of reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Naumovićevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Naumovićevo**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	154.642	154.642	0,00	0,00	0,19	29.381,98	0,19	29.381,98
AM	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	1.817.118	1.817.118	0,17	308.910,06	0,47	854.045,46	0,30	545.135,40
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	1.854.202	1.854.202	0,09	166.878,18	0,30	556.260,60	0,21	389.382,42
3	Reparation and upgrading of canopy with platform No.1 / Rekonstrukcija i dogradnja nadstrešnice prvog perona	Completion of reparation and upgrading of canopy with platform No.1 / Završetak rekonstrukcije i dogradnje nadstrešnice prvog perona	1	255.949	255.949	0,06	15.356,94	0,09	23.035,41	0,03	7.678,47
AN	**Architectural design of adaptation and extension of building for signalling and telecommunications in Subotica passenger railway station / Projekat arhitekture adaptacije i dogradnje zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Subotica putnička**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	138.745	138.745	0,18	24.974,10	0,33	45.785,85	0,15	20.811,75
AP	**Architectural design of construction and reconstruction of building of electric traction substation – ETS Subotica / Projekat arhitekture izgradnje i rekonstrukcije zgrade elektrovučne podstanice - EVP Subotica**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	197.174	197.174	0,86	169.569,64	0,93	183.371,82	0,07	13.802,18

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AQ	**Architectural design of building of sectioning point – SP Subotica / Projekat arhitekture postrojenja za sekcionisanje – PS Subotica**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	97.251	97.251	0,60	58.350,60	0,79	76.828,29	0,19	18.477,69
AR	**Architectural design of building for electrical engineering operations – OCL section Subotica / Projekat arhitekture zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Subotici**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	417.537	417.537	0,44	183.716,28	0,61	254.697,57	0,17	70.981,29
AV	**Architectural design of standard building for accommodation of telecommunications equipment, including landscaping / Projekat arhitekture tipske zgrade za smeštaj TK opreme sa spoljnim uređenjem**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	28.498	28.498	0,25	7.124,50	0,40	11.399,20	0,15	4.274,70
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminium, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolaganjih i ostalih dekoraterskih radova	1	298.786	298.786	0,00	0,00	0,07	20.915,02	0,07	20.915,02
	Summary / Ukupno (USD)				**16.600.314**		**5.852.828,82**		**7.271.486,80**		**1.418.657,98**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 27/11/2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 27/11/2023

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Deonica otvorene pruge Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	467.825	935.650	1,64	767.233,00	1,86	870.154,50	0,22	102.921,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.026.770	2.053.540	1,45	1.488.816,50	1,54	1.581.225,80	0,09	92.409,30
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	5.528.325	11.056.650	1,72	9.508.719,00	1,76	9.729.852,00	0,04	221.133,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	404.795	809.590	1,42	574.808,90	1,49	603.144,55	0,07	28.335,65
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	623.195	1.246.390	1,37	853.777,15	1,58	984.648,10	0,21	130.870,95
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	969.630	1.939.260	1,46	1.415.659,80	1,52	1.473.837,60	0,06	58.177,80
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.031.820	2.063.640	1,30	1.341.366,00	1,43	1.475.502,60	0,13	134.136,60
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Deonica otvorene pruge Rumenka - Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88)**										
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	60.832	121.664	1,65	100.372,80	1,80	109.497,60	0,15	9.124,80

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**Kisač station (km 89+881.88 - km 91+174.14) / Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of works / Završetak radova	1	41.562	41.562	0,55	22.859,10	1,00	41.562,00	0,45	18.702,90
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	36.459	72.918	1,90	69.272,10	2,00	72.918,00	0,10	3.645,90
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	68.735	137.470	1,84	126.472,40	1,89	129.909,15	0,05	3.436,75
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	99.280	198.560	1,91	189.624,80	2,00	198.560,00	0,09	8.935,20
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	54.320	108.640	1,16	63.011,20	1,20	65.184,00	0,04	2.172,80
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	61.355	122.710	1,85	113.506,75	2,00	122.710,00	0,15	9.203,25
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	60.530	121.060	1,85	111.980,50	2,00	121.060,00	0,15	9.079,50
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	196.460	392.920	1,75	343.805,00	2,00	392.920,00	0,25	49.115,00
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	153.040	306.080	1,85	283.124,00	2,00	306.080,00	0,15	22.956,00
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	166.745	333.490	1,40	233.443,00	2,00	333.490,00	0,60	100.047,00
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of works / Završetak radova	1	90.499	90.499	0,83	75.114,17	0,88	79.639,12	0,05	4.524,95

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	170.790	341.580	1,98	338.164,20	2,00	341.580,00	0,02	3.415,80
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	193.730	387.460	1,98	383.585,40	2,00	387.460,00	0,02	3.874,60
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	605.420	1.210.840	1,98	1.198.731,60	2,00	1.210.840,00	0,02	12.108,40
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	435.595	871.190	1,65	718.731,75	2,00	871.190,00	0,35	152.458,25
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	440.525	881.050	1,36	599.114,00	2,00	881.050,00	0,64	281.936,00
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	10.909	10.909	0,00	0,00	0,80	8.727,20	0,80	8.727,20
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	118.030	236.060	0,86	101.505,80	1,27	149.898,10	0,41	48.392,30
H	**Open track section Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67) / Deonica otvorene pruge Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	229.340	458.680	1,95	447.213,00	1,97	451.799,80	0,02	4.586,80
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	327.625	655.250	1,89	619.211,25	1,94	635.592,50	0,05	16.381,25
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.355.515	2.711.030	1,95	2.643.254,25	1,98	2.683.919,70	0,03	40.665,45

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	132.670	265.340	1,44	191.044,80	1,86	246.766,20	0,42	55.721,40
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	150.480	300.960	1,52	228.729,60	1,95	293.436,00	0,43	64.706,40
8	Geomembrane / Geomembrana	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	12.182	24.364	0,00	0,00	1,00	12.182,00	1,00	12.182,00
9	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	467.725	935.450	1,44	673.524,00	1,86	869.968,50	0,42	196.444,50
10	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	336.540	673.080	1,11	373.559,40	1,69	568.752,60	0,58	195.193,20
11	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	342.305	684.610	1,06	362.843,30	1,38	472.380,90	0,32	109.537,60
12	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	6.823	6.823	0,00	0,00	0,75	5.117,25	0,75	5.117,25
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	425.565	851.130	1,77	753.250,05	1,82	774.528,30	0,05	21.278,25
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	3.631.380	7.262.760	1,75	6.354.915,00	2,00	7.262.760,00	0,25	907.845,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	288.785	577.570	1,38	398.523,30	1,96	566.018,60	0,58	167.495,30

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	252.900	505.800	1,35	341.415,00	1,93	488.097,00	0,58	146.682,00
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	791.355	1.582.710	1,39	1.099.983,45	1,95	1.543.142,25	0,56	443.158,80
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	736.620	1.473.240	0,93	685.056,60	1,86	1.370.113,20	0,93	685.056,60
K	**Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	311.095	622.190	1,98	615.968,10	2,00	622.190,00	0,02	6.221,90
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	20.090	40.180	1,98	39.778,20	2,00	40.180,00	0,02	401,80
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.836.970	9.673.940	1,97	9.528.830,90	2,00	9.673.940,00	0,03	145.109,10
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	112.180	224.360	1,98	222.116,40	2,00	224.360,00	0,02	2.243,60
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	390.010	780.020	1,97	768.319,70	2,00	780.020,00	0,03	11.700,30
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	261.450	522.900	1,90	496.755,00	2,00	522.900,00	0,10	26.145,00
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.258	32.516	0,75	12.193,50	1,50	24.387,00	0,75	12.193,50
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	95.695	191.390	0,50	47.847,50	0,90	86.125,50	0,40	38.278,00
L	**Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Deonica otvorene pruge Vrbas - Vrbas postojeća stanica**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of works / Završetak radova	1	58.712	58.712	0,15	8.806,80	0,20	11.742,40	0,05	2.935,60
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of works / Završetak radova	1	243.540	243.540	0,90	219.186,00	0,95	231.363,00	0,05	12.177,00
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of works / Završetak radova	1	56.300	56.300	0,90	50.670,00	0,95	53.485,00	0,05	2.815,00
5	Embankment / Nasip	Completion of works / Završetak radova	1	1.772.580	1.772.580	0,90	1.595.322,00	0,95	1.683.951,00	0,05	88.629,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of works / Završetak radova	1	87.060	87.060	0,90	78.354,00	0,95	82.707,00	0,05	4.353,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of works / Završetak radova	1	97.530	97.530	0,90	87.777,00	0,95	92.653,50	0,05	4.876,50
8	Geogrid / Geomreža	Completion of works / Završetak radova	1	66.580	66.580	0,90	59.922,00	0,95	63.251,00	0,05	3.329,00
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of works / Završetak radova	1	35.460	35.460	0,85	30.141,00	0,95	33.687,00	0,10	3.546,00
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of works / Završetak radova	1	229.750	229.750	0,60	137.850,00	0,80	183.800,00	0,20	45.950,00
M	**Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)**										
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	6.331.450	12.662.900	1,97	12.472.956,50	1,99	12.599.585,50	0,02	126.629,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	376.830	753.660	1,97	742.355,10	1,99	749.891,70	0,02	7.536,60
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	218.395	436.790	1,89	412.766,55	1,99	434.606,05	0,10	21.839,50
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	604.490	1.208.980	1,98	1.196.890,20	1,99	1.202.935,10	0,01	6.044,90
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	943.150	1.886.300	1,98	1.867.437,00	1,99	1.876.868,50	0,01	9.431,50
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	953.790	1.907.580	1,40	1.335.306,00	1,50	1.430.685,00	0,10	95.379,00
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	12.316	24.632	1,50	18.474,00	1,60	19.705,60	0,10	1.231,60
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	65.404	130.808	1,60	104.646,40	1,65	107.916,60	0,05	3.270,20

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	165.910	331.820	1,70	282.047,00	2,00	331.820,00	0,30	49.773,00
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	3.543.263	7.086.526	1,96	6.944.795,48	1,98	7.015.660,74	0,02	70.865,26
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	360.340	720.680	1,96	706.266,40	2,00	720.680,00	0,04	14.413,60
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	407.335	814.670	1,96	798.376,60	2,00	814.670,00	0,04	16.293,40
9	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.253.930	2.507.860	1,98	2.482.781,40	2,00	2.507.860,00	0,02	25.078,60
11	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	907.380	1.814.760	1,50	1.361.070,00	1,70	1.542.546,00	0,20	181.476,00
12	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	26.486	26.486	0,81	21.453,66	0,90	23.837,40	0,09	2.383,74
13	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	163.701	327.402	1,30	212.811,30	1,80	294.661,80	0,50	81.850,50
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	286.570	573.140	1,90	544.483,00	2,00	573.140,00	0,10	28.657,00
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	229.390	458.780	1,90	435.841,00	1,95	447.310,50	0,05	11.469,50
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	935.090	1.870.180	1,80	1.683.162,00	2,00	1.870.180,00	0,20	187.018,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	70.325	140.650	1,90	133.617,50	2,00	140.650,00	0,10	7.032,50
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	159.970	319.940	1,95	311.941,50	2,00	319.940,00	0,05	7.998,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	66.285	132.570	1,74	115.335,90	2,00	132.570,00	0,26	17.234,10
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	67.120	134.240	1,70	114.104,00	2,00	134.240,00	0,30	20.136,00
8	Improvement layer / Sloj ojačanja tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	221.705	443.410	1,74	385.766,70	2,00	443.410,00	0,26	57.643,30
9	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	177.095	354.190	1,74	308.145,30	2,00	354.190,00	0,26	46.044,70
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	194.420	388.840	1,54	299.406,80	2,00	388.840,00	0,46	89.433,20
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	639	639	0,40	255,60	0,80	511,20	0,40	255,60
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	49.726	99.452	1,50	74.589,00	1,70	84.534,20	0,20	9.945,20
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	606.670	1.213.340	1,90	1.152.673,00	2,00	1.213.340,00	0,10	60.667,00
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	90.002	180.004	1,80	162.003,60	2,00	180.004,00	0,20	18.000,40

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.722.475	3.444.950	1,80	3.100.455,00	1,85	3.186.578,75	0,05	86.123,75
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	210.090	420.180	1,85	388.666,50	1,90	399.171,00	0,05	10.504,50
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	109.240	218.480	1,90	207.556,00	1,95	213.018,00	0,05	5.462,00
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	534.610	1.069.220	1,20	641.532,00	1,30	694.993,00	0,10	53.461,00
10	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	27.922	27.922	0,60	16.753,20	0,80	22.337,60	0,20	5.584,40
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	807.970	1.615.940	1,20	969.564,00	1,30	1.050.361,00	0,10	80.797,00
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.293.530	2.587.060	1,20	1.552.236,00	1,30	1.681.589,00	0,10	129.353,00
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	231.410	462.820	1,20	277.692,00	1,30	300.833,00	0,10	23.141,00
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	310.350	620.700	1,20	372.420,00	1,30	403.455,00	0,10	31.035,00
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	567.810	1.135.620	1,20	681.372,00	1,30	738.153,00	0,10	56.781,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	517.990	1.035.980	1,25	647.487,50	1,55	802.884,50	0,30	155.397,00
AA	**Relocation and protection of telecommunications infrastructure - part 2. TK manholes / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna**										
	Manholes / Okna	Completion of each manhole / Završetak svakog	292	3.841	1.121.572	146,81	563.897,21	151,39	581.488,99	4,58	17.591,78
AB	**Cable routing for track-side telecommunication cables / Kablovske trase pružnih telekomunikacionih kablova**										
1	Cable routing for track-side telecommunication cables-procurement / Kablovske trase pružnih teelekomunikacionih kablova - nabavka	Completion of the works / Završetak radova	1	9.197.600	9.197.600	0,56	5.150.656,00	0,64	5.886.464,00	0,08	735.808,00
2	Cable routing for track-side telecommunication cables-works / Kablovske trase pružnih teelekomunikacionih kablova - radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.623.000	1.623.000	0,25	405.750,00	0,39	632.970,00	0,14	227.220,00
	Summary / Ukupno (USD)				**209.735.688**		**177.599.429,46**		**185.495.517,79**		**7.896.088,33**

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

Драгољуб В. Младеновић
415 H00731 19

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum: 27.11.2023.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum: 27.11.2023

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

Коста Р. Кариклић
лиценца ИКС број 441М 539-21

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)**										
4	Equipment / Oprema	Completion of the works on left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	36.685	73.370	1,90	69.701,50	2,00	73.370,00	0,10	3.668,50
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Otvorena pruga Novi Sad-Rumenka (km 77 + 411,09 - km 83 + 278,60)**										
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	4	390.485	1.561.940	1,32	515.440,20	2,00	780.970,00	0,68	265.529,80
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	4	343.695	1.374.780	0,00	0,00	1,80	618.651,00	1,80	618.651,00
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83 + 278,60 - km 84 + 651,09)**										
3	**Works / Radovi**										
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	156.365	312.730	0,00	0,00	1,50	234.547,50	1,50	234.547,50
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Otvorena pruga Rumenka-Kisač (km 84 + 651,09 - km 89 + 881,88)**										
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	2	319.292	638.584	0,00	0,00	1,70	542.796,40	1,70	542.796,40
3-3	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	2	271.960	543.920	0,00	0,00	1,40	380.744,00	1,40	380.744,00
E	**Kisač station (km 89+881.88 - km 91+174.14) / Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)**										
3	**Works / Radovi**										
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i postavljanje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	89.995	179.990	0,00	0,00	1,20	107.994,00	1,20	107.994,00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	2	1.207.500	2.415.000	1,66	2.004.450,00	2,00	2.415.000,00	0,34	410.550,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	37.258	37.258	0,83	30.924,14	1,00	37.258,00	0,17	6.333,86
G	**Stepanovićevo station (km 96+904.10 - km 97+769.04) / Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	47.878	478.780	0,00	0,00	2,00	95.756,00	2,00	95.756,00
1-2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični kolosečni pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	54.375	108.750	0,00	0,00	2,00	108.750,00	2,00	108.750,00
1-3	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	119.390	238.780	0,00	0,00	2,00	238.780,00	2,00	238.780,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	7.386	7.386	0,00	0,00	1,00	7.386,00	1,00	7.386,00
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	822	822	0,00	0,00	1,00	822,00	1,00	822,00
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	14.014	14.014	0,00	0,00	1,00	14.014,00	1,00	14.014,00
H	**Open track section Stepanovićevo-Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67) / Deonica otvorene pruge Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	940.590	1.881.180	0,00	0,00	2,00	1.881.180,00	2,00	1.881.180,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	29.022	29.022	0,00	0,00	1,00	29.022,00	1,00	29.022,00
I	**Zmajevo station (km 102+189.67 - km 103+382.06) / Stanica Zmajevo (km 102+189.67 - km 103+382.06)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	375.385	750.770	0,00	0,00	2,00	750.770,00	2,00	750.770,00
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.2	type 60E1-200-6° / tip 60E1-200-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	2	142.310	284.619	0,00	0,00	2,00	284.619,43	2,00	284.619,43
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	11.582	11.582	0,00	0,00	1,00	11.582,00	1,00	11.582,00
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	10.596	10.596	0,84	8.900,64	1,00	10.596,00	0,16	1.695,36

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	2.005.585	4.011.170	0,00	0,00	2,00	4.011.170,00	2,00	4.011.170,00
1-2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	456.385	912.770	0,00	0,00	1,30	593.300,50	1,30	593.300,50
1-3	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	1.002.060	2.004.120	0,00	0,00	1,30	1.302.678,00	1,30	1.302.678,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	61.884	61.884	0,00	0,00	1,00	61.884,00	1,00	61.884,00
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	6.912	6.912	0,00	0,00	0,65	4.492,80	0,65	4.492,80
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	117.634	117.634	0,00	0,00	0,65	76.462,10	0,65	76.462,10
K	**Vrbas station (km112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.1	type 60E1-760-1:14 / tip 60E1-760-1:14	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	12	368.198	4.418.372	4,00	1.472.790,72	6,00	2.209.186,08	2,00	736.395,36
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	14.144	14.144	0,00	0,00	0,50	7.072,00	0,50	7.072,00
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Switches,type 60E1-760-1:14 / Skretnice, tip 60E1-760-1:14	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	10	368.200	3.682.000	0,00	0,00	5,00	1.841.000,00	5,00	1.841.000,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	9.390	9.390	0,00	0,00	0,50	4.695,00	0,50	4.695,00
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	2.504.460	5.008.920	1,80	4.508.028,00	2,00	5.008.920,00	0,20	500.892,00
1-2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	569.385	1.138.770	0,00	0,00	0,44	250.529,40	0,44	250.529,40
1-3	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	1.250.175	2.500.350	0,17	212.529,75	0,44	550.077,00	0,27	337.547,25
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	77.278	77.278	0,90	69.550,20	1,00	77.278,00	0,10	7.727,80

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-2	**Fastening / Pribor**										
1-2.1	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail, / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	94.194	188.388	0,00	0,00	2,00	188.387,79	2,00	188.387,79
1-3	**Sleeper / Pragovi**										
1-3.1	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	206.819	413.639	1,00	206.819,45	2,00	413.638,90	1,00	206.819,45
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	392.345	784.690	1,52	596.364,40	2,00	784.690,00	0,48	188.325,60
1-3	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	861.460	1.722.920	1,77	1.524.784,20	2,00	1.722.920,00	0,23	198.135,80
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	500.610	1.001.220	0,00	0,00	1,00	500.610,00	1,00	500.610,00
3-3	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	426.400	852.800	0,00	0,00	0,40	170.560,00	0,40	170.560,00
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-2	**Fastening / Pribor**										
1-2.1	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail, / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	157.469	314.939	1,50	236.203,96	2,00	314.938,62	0,50	78.734,65
1-3	**Sleeper / Pragovi**										
1-3.1	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	345.755	691.510	1,50	518.632,70	2,00	691.510,27	0,50	172.877,57
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	1.626.480	1.626.480	0,50	813.240,00	0,90	1.463.832,00	0,40	650.592,00

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
3	**Works / Radovi**										
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i polaganje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak montaže i postavljanja za svaki pojedinačni set skretnica	108	17.184	1.855.872	25,00	429.600,00	33,00	567.072,00	8,00	137.472,00
Summary / Ukupno (USD)					**249.437.955**		**123.836.678,35**		**142.060.231,27**		**18.223.552,92**

Confirmed by Contractor / Odgovorni izvođač radova:

Date/Datum : 29.11.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 29.11.2023

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Railway gallery at km 81+283,13 / Železnička Galerija u km 81+283,13**										
5	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	79.248	79.248	0,83	65.775,84	0,90	71.323,20	0,07	5.547,36
C	**Railway bridge at km 81+650,20 / Železnički Most u km 81+650,20**										
6	Installation of structural steel / Ugradnja čelične konstrukcije	Completion of installation of each span for structural steel / Završetak ugradnje svakog raspona čelične konstrukcije ispod jednog koloseka	3	315.082	945.246	0,10	31.508,20	0,60	189.049,20	0,50	157.541,00
E	**Overpass bridge at km84+809.19 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 84+809.19 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	4	15.724	62.896	3,00	47.172,00	3,60	56.606,40	0,60	9.434,40
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	205.980	205.980	0,15	30.897,00	0,40	82.392,00	0,25	51.495,00
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation for each bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	8	1.105	8.840	6,40	7.072,00	7,20	7.956,00	0,80	884,00
F	**Overpass bridge at km89+315.15 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 89+315.15 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
6	Installation of main girders / Ugradnja glavnih nosača	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	5	20.322	101.610	2,00	40.644,00	4,50	91.449,00	2,50	50.805,00
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	226.500	226.500	0,00	0,00	0,70	158.550,00	0,70	158.550,00
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	45.635	45.635	0,00	0,00	0,50	22.817,50	0,50	22.817,50
G	**Overpass bridge at km92+768.08 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 92+768.08 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	5	87.944	439.720	2,00	175.888,00	4,00	351.776,00	2,00	175.888,00
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.291	27.291	0,00	0,00	0,50	13.645,50	0,50	13.645,50
H	**Overpass bridge at km98+149.45 / Nadvožnjak u km 98+149.45**										
8	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	70.917	70.917	0,00	0,00	0,50	35.458,50	0,50	35.458,50
10	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	65.128	65.128	0,00	0,00	0,50	32.564,00	0,50	32.564,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
K	**Overpass bridge at km102+309.98 / Nadvožnjak u km 102+309.98**										
8	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	64.357	64.357	0,00	0,00	0,50	32.178,50	0,50	32.178,50
9	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	13.944	13.944	0,00	0,00	0,70	9.760,80	0,70	9.760,80
10	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	77.553	77.553	0,00	0,00	0,50	38.776,50	0,50	38.776,50
L	**Overpass bridge at km105+797.12 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 105+797.12 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	5	84.543	422.715	2,00	169.086,00	4,00	338.172,00	2,00	169.086,00
N	**Railway bridge at km 110+351,26 / Železnički Most u km 110+351,26**										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	135.586	271.172	1,00	135.586,00	1,80	244.054,80	0,80	108.468,80
O	**Railway gallery at km 114+716,45 / Galerija u km 114+716,45**										
2	Pile Cap / Naglavna ploča iznad šipova	Completion of the works / Završetak radova	1	1.391.510	1.391.510	0,00	0,00	0,90	1.252.359,00	0,90	1.252.359,00
3	Pier shaft and wall / Telo stuba i zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.549.180	1.549.180	0,00	0,00	0,20	309.836,00	0,20	309.836,00
5	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	108.960	108.960	0,00	0,00	0,05	5.448,00	0,05	5.448,00
P	**Railway bridge at km 117+155,43 / Železnički Most u km 117+155,43**										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	130.319	260.638	1,60	208.510,40	1,80	234.574,20	0,20	26.063,80
7	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	48	263.332	12.639.936	9,88	2.601.720,16	19,54	5.145.507,28	9,66	2.543.787,12
8	Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	48	65.417	3.140.016	12,88	842.570,96	19,54	1.278.248,18	6,66	435.677,22
11	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1.088	899	978.112	493,63	443.773,37	729,18	655.532,82	235,55	211.759,45
Q	**Overpass bridge at km120+571.30 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 120+571.30 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	6	16.977	101.862	4,80	81.489,60	5,40	91.675,80	0,60	10.186,20
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	7	80.680	564.760	5,60	451.808,00	6,30	508.284,00	0,70	56.476,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	**Overpass bridge at km125+191.62 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 125+191.62(širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	6	47.990	287.940	4,80	230.352,00	5,40	259.146,00	0,60	28.794,00
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	77.175	154.350	1,60	123.480,00	1,80	138.915,00	0,20	15.435,00
S	**Overpass bridge at km126+976.09 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 126+976.09 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	69.414	138.828	1,60	111.062,40	1,80	124.945,20	0,20	13.882,80
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	5	81.105	405.525	1,20	97.326,00	3,80	308.199,00	2,60	210.873,00
U	**Overpass bridge at km135+113.00 / Nadvožnjak u km 135+113.00**										
1	Demolish existing overpass structure / Rušenje postojeće konstrukcije nadvožnjaka	Completion of demolishing of existing overpass structure / Završetak rušenja postojeće konstrukcije nadvožnjaka	1	495.373	495.373	0,00	0,00	1,00	495.373,00	1,00	495.373,00
2	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	96	6.645	637.920	85,33	567.017,85	91,20	606.024,00	5,87	39.006,15
5	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	10	20.428	204.280	8,00	163.424,00	9,00	183.852,00	1,00	20.428,00
6	Cast in site concrete box girder / Izlivanje betonskih sandučastih nosača na licu mesta	Completion of each span of girder / Završetak svakog raspona nosača	11	107.959	1.187.549	3,90	421.040,10	9,90	1.068.794,10	6,00	647.754,00
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	608.230	608.230	0,64	389.267,20	0,90	547.407,00	0,26	158.139,80
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	338.470	338.470	0,40	135.388,00	0,67	226.774,90	0,27	91.386,90
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak ugradnje dilatacija	1	65.049	65.049	0,50	32.524,50	1,00	65.049,00	0,50	32.524,50
V	**Overpass bridge at km139+003.02 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 139+003.02 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
6	Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	7	17.967	125.769	3,00	53.901,00	6,00	107.802,00	3,00	53.901,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	258.930	258.930	0,61	157.947,30	0,63	163.125,90	0,02	5.178,60
W	**Overpass bridge at km147+137.33 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 147+137.33 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	10	89.916	899.160	5,20	467.563,20	6,20	557.479,20	1,00	89.916,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
6	Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	10	22.481	224.810	0,20	4.496,20	3,00	67.443,00	2,80	62.946,80
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	453.160	453.160	0,34	154.074,40	0,40	181.264,00	0,06	27.189,60
X	**Overpass bridge at km152+282.46 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 152+282.46 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
7	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	197.070	197.070	0,80	157.656,00	0,90	177.363,00	0,10	19.707,00
Y	**Overpass bridge at km160+094.84 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	265.100	265.100	0,46	121.946,00	0,89	235.939,00	0,43	113.993,00
Z	**Overpass bridge at km163+562.52 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.275	27.275	0,00	0,00	0,50	13.637,50	0,50	13.637,50
AA	**Overpass bridge at km168+690.22 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	10	33.634	336.340	9,50	319.523,00	9,75	327.931,50	0,25	8.408,50
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	8	23.247	185.976	5,14	119.489,58	7,98	185.511,06	2,84	66.021,48
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	13.260	13.260	0,00	0,00	0,50	6.630,00	0,50	6.630,00
AB	**Overpass bridge at km170+834.26 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 170+834.26 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	451.010	451.010	0,90	405.909,00	1,00	451.010,00	0,10	45.101,00
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	30.242	30.242	0,66	19.959,72	1,00	30.242,00	0,34	10.282,28
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	7.147	7.147	0,48	3.430,56	0,93	6.646,71	0,45	3.216,15
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	92.275	92.275	0,53	48.905,75	0,77	71.051,75	0,24	22.146,00
AC	**Overpass bridge at km172+193.38 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.861	2.861	0,46	1.316,06	0,88	2.517,68	0,42	1.201,62

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AE	**Railway gallery at km 177+623.9 / Galerija u km 177+623.9**										
2	Pier shaft and wall / Telo stuba i zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.791.650	1.791.650	0,97	1.737.900,50	1,00	1.791.650,00	0,03	53.749,50
3	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	1.143.870	1.143.870	0,56	640.567,20	0,87	995.166,90	0,31	354.599,70
4	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	238.800	238.800	0,25	59.700,00	0,32	76.416,00	0,07	16.716,00
AG	**Overpass bridge at km179+395.83 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u км179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
10	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.830	2.830	0,42	1.188,60	0,94	2.660,20	0,52	1.471,60
AH	**Overpass bridge at km180+969.60 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 180+969.60 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
10	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	5.650	5.650	0,32	1.808,00	0,93	5.254,50	0,61	3.446,50
AI	**Overpass bridge at km184+258.47 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 184+258.47(širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	63.813	127.626	1,95	124.435,35	2,00	127.626,00	0,05	3.190,65
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	227.270	227.270	0,97	220.451,90	1,00	227.270,00	0,03	6.818,10
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	207.560	207.560	0,58	120.384,80	1,00	207.560,00	0,42	87.175,20
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.833	2.833	0,40	1.133,20	0,94	2.663,02	0,54	1.529,82
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	48.760	48.760	0,53	25.842,80	0,73	35.594,80	0,20	9.752,00
AG	**Underpass at railway / Podvožnjak ispod pruge**										
1	**Underpass at km 97+034.94 / Podvožnjak u km 97+034.94**										
1-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	2.858.185	2.858.185	0,80	2.286.548,00	0,90	2.572.366,50	0,10	285.818,50
1-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.704.518	1.704.518	0,60	1.022.710,56	0,90	1.534.065,84	0,30	511.355,28
1-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	571.637	571.637	0,60	342.982,20	0,80	457.309,60	0,20	114.327,40
6	**Underpass at km 143+729,22 / Podvožnjak u km 143+729,22**										
6-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	79.084	79.084	0,77	60.894,70	0,87	68.803,10	0,10	7.908,40
6-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	4.942.751	4.942.751	0,38	1.878.245,48	0,50	2.471.375,63	0,12	593.130,15
6-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	843.563	843.563	0,38	320.553,89	0,50	421.781,44	0,12	101.227,55
6-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	724.937	724.937	0,26	188.483,58	0,38	275.476,00	0,12	86.992,42

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
8	**Underpass at km 157+443.73 / Podvožnjak u km 157+443.73**										
8-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	81.788	81.788	0,55	44.983,36	0,75	61.340,94	0,20	16.357,58
8-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	4.157.553	4.157.553	0,26	1.080.963,68	0,37	1.538.294,46	0,11	457.330,79
8-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.826.597	1.826.597	0,30	547.979,06	0,38	694.106,81	0,08	146.127,75
8-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	749.723	749.723	0,25	187.430,65	0,26	194.927,88	0,01	7.497,23
10	**Underpass at km 177+857.22 / Podvožnjak u km 177+857.22**										
10-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	152.545	152.545	0,34	51.865,38	0,47	71.696,26	0,13	19.830,88
10-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	2.266.386	2.266.386	0,00	0,00	0,27	611.924,27	0,27	611.924,27
10-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	1.416.491	1.416.491	0,00	0,00	0,31	439.112,33	0,31	439.112,33
10-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	523.012	523.012	0,00	0,00	0,09	47.071,10	0,09	47.071,10
AK	**Culvert / Propust**										
4	Culvert at km 89+790,89 / Propust u km 89+790,89	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	74.156	148.312	1,20	88.987,43	1,90	140.896,76	0,70	51.909,33
5	Culvert at km 92+266,63 / Propust u km 92+266,63	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	90.116	180.232	1,67	150.494,04	1,90	171.220,76	0,23	20.726,72
6	Culvert at km 95+376,44 / Propust u km 95+376,44	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	77.383	154.766	1,00	77.383,19	1,90	147.028,06	0,90	69.644,87
7	Culvert at km 98+213,09 / Propust u km 98+213,09	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	83.101	166.202	1,78	147.920,12	1,90	157.892,26	0,12	9.972,14
10	Culvert at km 105+31,00 / Propust u km 105+31,00	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	93.624	187.248	1,00	93.624,19	1,90	177.885,96	0,90	84.261,77
12	Culvert at km 111+253,407 / Propust u km 111+253,407	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	69.070	138.140	1,70	117.419,32	1,90	131.233,36	0,20	13.814,04
13	Culvert at km 111+817,38 / Propust u km 111+817,38	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	156.761	313.522	1,80	282.170,14	1,90	297.846,26	0,10	15.676,12
19	Culvert at km 178+103,00 / Propust u km 178+103,00	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	97.131	194.262	1,70	165.123,02	1,99	193.291,07	0,29	28.168,05
20	Culvert at km 182+000 / Propust u km 182+000	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,96	76.409,46	1,02	81.185,05	0,06	4.775,59
21	Culvert at km 182+200 / Propust u km 182+200	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	0,71	56.511,16	0,77	61.286,76	0,06	4.775,59
22	Culvert at km 182+400 / Propust u km 182+400	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,35	107.450,81	1,39	110.634,53	0,04	3.183,73
23	Culvert at km 182+600 / Propust u km 182+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,35	107.450,81	1,39	110.634,53	0,04	3.183,73
24	Culvert at km 182+800 / Propust u km 182+800	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,34	106.654,87	1,43	113.818,26	0,09	7.163,39
25	Culvert at km 183+200 / Propust u km 183+200	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,35	107.450,81	1,42	113.022,33	0,07	5.571,52

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
26	Culvert at km 183+600 / Propust u km 183+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,36	108.246,74	1,47	117.001,99	0,11	8.755,25
27	Culvert at km 183+800 / Propust u km 183+800	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,37	109.042,67	1,47	117.001,99	0,10	7.959,32
28	Culvert at km 184+400 / Propust u km 184+400	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,26	100.287,42	1,42	113.022,33	0,16	12.734,91
29	Culvert at km 184+600 / Propust u km 184+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,24	98.695,56	1,33	105.858,94	0,09	7.163,39
AL	**Subway / Pothodnik**										
6	**Subway in Vrbas railway station / Pothodnik u stanici Vrbas**										
6-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	351.840	351.840	0,76	267.398,40	0,90	316.656,00	0,14	49.257,60
7	**Subway in Lovćenac railway station / Pothodnik u stanici Lovćenac**										
7-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	39.428	39.428	0,82	32.330,84	0,82	32.330,84	0,00	0,00
12	**Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u putničkoj stanici Subotica**										
12-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	1.396.620	1.396.620	0,36	502.783,20	0,40	558.648,00	0,04	55.864,80
12-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	698.310	698.310	0,36	251.391,60	0,40	279.324,00	0,04	27.932,40
13	**Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u teretnoj stanici Subotica**										
13-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	69.406	69.406	0,40	27.762,36	0,50	34.702,95	0,10	6.940,59
13-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	816.540	816.540	0,53	432.766,20	0,62	506.254,80	0,09	73.488,60
13-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	408.270	408.270	0,56	228.631,20	0,62	253.127,40	0,06	24.496,20
13-4.	Waterproofing / hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	66.684	66.684	0,54	36.009,41	0,62	41.344,14	0,08	5.334,73

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AM	**Poles for GSM-R system / ГСМ-Р Antenski stubovi**										
1	Tower 36 m / Antenski stub 36 m	Completion of installation of each tower / Završetak ugradnje svakog stuba	15	79.907	1.198.605	0,00	0,00	6,50	519.395,50	6,50	519.395,50
2	Tower 42 m / Antenski stub 42 m	Completion of installation of each tower / Završetak ugradnje svakog stuba	4	99.757	399.028	0,00	0,00	2,80	279.319,60	2,80	279.319,60
Summary / Ukupno (USD)					**253.938.256**		**167.353.453,76**		**180.968.951,26**		**13.613.497,50**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: Ристић Милутин

Date/Datum : 27.11.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: Драган

Date/Datum : 27.11.2023

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

30/63

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D	**Overpass at km 89+315.15 of the railway line / Nadvožnjak u km 89+315.15 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	22.774	22.774	0,94	21.407,56	0,84	19.130,16	-0,10	-2.277,40
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	553.344	553.344	0,10	55.334,40	0,40	221.337,60	0,30	166.003,20
G	**Overpass at km 95+739.56 of the railway line / Nadvožnjak u km 95+739.56 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	297.508	297.508	0,42	124.953,36	0,59	175.529,72	0,17	50.576,36
I	**Overpass at km 98+149.45 of the railway line / Nadvožnjak u km 98+149.45 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	324.685	324.685	0,39	126.627,15	0,58	188.317,30	0,19	61.690,15
S	**Underpass at km 118+708.31 of the railway line / Podvožnjak u km 118+708.31 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	168.858	168.858	0,95	160.415,10	1,00	168.858,00	0,05	8.442,90
T	**Overpass at km 120+571.30 of the railway line / Nadvožnjak u km 120+571.30 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	264.875	264.875	0,80	211.900,00	0,95	251.631,25	0,15	39.731,25
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	69.489	69.489	0,20	13.897,80	0,50	34.744,50	0,30	20.846,70
V	**Overpass at km 125+191.62 of the railway line / Nadvožnjak u km 125+191.62 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	347.442	347.442	0,15	52.116,30	0,95	330.069,90	0,80	277.953,60
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	67.790	67.790	0,65	44.063,50	0,75	50.842,50	0,10	6.779,00
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	5.540	5.540	0,25	1.385,00	0,35	1.939,00	0,10	554,00
W	**Overpass at km 126+976.11 of the railway line / Nadvožnjak u km 126+976.11 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	104.054	104.054	0,50	52.027,00	0,60	62.432,40	0,10	10.405,40

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	**Overpass at km 135+112.95 of the railway line / Nadvožnjak u km 135+112.95 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	541.232	541.232	0,15	81.184,80	0,25	135.308,00	0,10	54.123,20
AB	**Access road to the building for telecommunications equipment / Pristupni put do zgrade za smeštaj TK opreme**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	33.184	33.184	0,50	16.592,00	0,90	29.865,60	0,40	13.273,60
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	27.170	27.170	0,50	13.585,00	0,80	21.736,00	0,30	8.151,00
AD	**Underpass at km 142+055.50 of the railway line / Podvožnjak u km 142+055.50 železničke pruge**										
6	Service road 2 / Servisni put 2	Completion of the works / Završetak radova	1	36.478	36.478	0,90	32.830,20	1,00	36.478,00	0,10	3.647,80
8	Service road 4 / Servisni put 4	Completion of the works / Završetak radova	1	71.944	71.944	0,90	64.749,60	1,00	71.944,00	0,10	7.194,40
AL	**Overpass at km 163+671.71 of the railway line / Nadvožnjak u km 163+671.71 železničke pruge**										
6	Access road to NAUMIĆEVO STATION / Pr	Completion of the works / Završetak radova	1	715.824	715.824	0,50	357.912,00	0,60	429.494,40	0,10	71.582,40
7	Service road - macadam / Servisni put - makadam	Completion of the works / Završetak radova	1	15.585	15.585	0,00	0,00	1,00	15.585,00	1,00	15.585,00
AN	**Overpass at km 170+534.91 of the railway line / Nadvožnjak u km 170+534.91 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	577.428	577.428	0,90	519.685,20	1,00	577.428,00	0,10	57.742,80
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	127.202	127.202	0,50	63.601,00	0,60	76.321,20	0,10	12.720,20
AO	**Overpass at km 172+193.38 of the railway line / Nadvožnjak u km 172+193.38 železničke pruge**										
5	Access road to the building for telecommunications equipment / Pristupni put do zgrade za smeštaj TK opreme	Completion of the works / Završetak radova	1	331.107	331.107	0,60	198.664,20	1,00	331.107,00	0,40	132.442,80
AP	**Underpass at km 174+515.35 of the railway line / Podvožnjak u km 174+515.35 železničke pruge**										
5	Service road / Servisni put	Completion of the works / Završetak radova	1	481.717	481.717	0,30	144.515,10	0,50	240.858,50	0,20	96.343,40

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AR	**Underpass at km 176+274.84 of the railway line / Podvožnjak u km 176+274.84 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	4.463	4.463	0,00	0,00	1,00	4.463,00	1,00	4.463,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	32.612	32.612	0,00	0,00	0,80	26.089,60	0,80	26.089,60
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	176.133	176.133	0,00	0,00	0,50	88.066,50	0,50	88.066,50
5	BOSE MILICEVIC street / Ulica Bose Miliće	Completion of the works / Završetak radova	1	25.387	25.387	0,00	0,00	0,20	5.077,40	0,20	5.077,40
AU	**Overpass at km 179+395.83 of the railway line / Nadvožnjak u km 179+395.83 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	294.729	294.729	0,95	279.992,55	1,00	294.729,00	0,05	14.736,45
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	13.369	13.369	0,95	12.700,55	1,00	13.369,00	0,05	668,45
5	Connection road / Priključni put	Completion of the works / Završetak radova	1	21.192	21.192	0,90	19.072,80	1,00	21.192,00	0,10	2.119,20
AV	**Overpass at km 180+969.60 of the railway line / Nadvožnjak u km 180+969.60 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	527.882	527.882	0,20	105.576,40	0,80	422.305,60	0,60	316.729,20
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	268.545	268.545	0,00	0,00	0,40	107.418,00	0,40	107.418,00
AW	**Overpass at km 184+258.47 of the railway line / Nadvožnjak u km 184+258.47 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	432.546	432.546	0,95	410.918,70	1,00	432.546,00	0,05	21.627,30
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	147.154	147.154	0,60	88.292,40	1,00	147.154,00	0,40	58.861,60
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	4.029	4.029	0,00	0,00	1,00	4.029,00	1,00	4.029,00

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
5	Access rad to the building for telecommunications equipment / Pristupni put do zgrade za smeštaj TK opreme	Completion of the works / Završetak radova	1	152.290	152.290	0,10	15.229,00	0,40	60.916,00	0,30	45.687,00
6	Access road to the SPN "KELEBIJA" / Pristupni put do PSN Kelebija	Completion of the works / Završetak radova	1	14.446	14.446	0,10	1.444,60	0,80	11.556,80	0,70	10.112,20
Summary / Ukupno (USD)					**27.374.721**		**9.216.961,64**		**11.036.158,30**		**1.819.196,66**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova:

Драгољуб В. Николић
лиц. грађ. инж.
415 H00731 19

Date/Datum : 27.11.2023.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 27.11.2023.

6. Drainage Works / Drenažni radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L	**Drainage works in Subotica Passenger Station and Subotica Fraight Station / Drenažni radovi u putničkoj i teretnoj stanici Subotica**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	452.749	452.749	0,30	135.824,70	0,33	149.407,17	0,03	13.582,47
AE	**Railway line drainage system / Drenažni sistem železničke pruge**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	6.514.120	6.514.120	0,15	977.118,00	0,18	1.172.541,60	0,03	195.423,60
	Summary / Ukupno (USD)				**8.971.793**		**1.638.587,52**		**1.847.593,59**		**209.006,07**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: Драгољуб В. Николић дипл. грађ. инж. 415 H00731 19

Date/Datum : 27.11.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 27. 11. 2023

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Милорад С. Исић дипл. грађ. инж. 313 1345 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Славко М. Марниковић дипл. грађ. инж. 414 0636 03

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad**										
A-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	23.363	46.726	0,20	4.672,60	1,90	44.389,70	1,70	39.717,10
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	229.770	459.540	1,90	436.563,00	1,95	448.051,50	0,05	11.488,50
A-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
1	Single cantilever-procurement / Jednostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	96.334	192.668	1,90	183.034,60	2,00	192.668,00	0,10	9.633,40
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	65.682	131.364	1,60	105.091,20	1,80	118.227,60	0,20	13.136,40
3	Twin cantilever-procurement / Dvostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	67.050	134.100	1,90	127.395,00	2,00	134.100,00	0,10	6.705,00
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	45.716	91.432	1,50	68.574,00	1,70	77.717,20	0,20	9.143,20
5	Mid-point-procurement / Čvrsta tačka - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	7.707	15.414	1,90	14.643,30	2,00	15.414,00	0,10	770,70
7	Fixed end -procurement / Čvrsto zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	9.751	19.502	1,90	18.526,90	2,00	19.502,00	0,10	975,10

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
9	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	52.604	105.208	1,90	99.947,60	2,00	105.208,00	0,10	5.260,40
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	10.264	20.528	1,50	15.396,00	1,90	19.501,60	0,40	4.105,60
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	180.985	361.970	0,60	108.591,00	0,80	144.788,00	0,20	36.197,00
15	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	15.686	31.372	0,60	9.411,60	1,80	28.234,80	1,20	18.823,20
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	4.972	9.944	0,70	3.480,40	1,80	8.949,60	1,10	5.469,20
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	53.100	106.200	0,50	26.550,00	1,80	95.580,00	1,30	69.030,00
A-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	103.688	207.376	0,70	72.581,60	0,80	82.950,40	0,10	10.368,80
B	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad - Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad - Rumenka**										
B-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	290.030	580.060	1,13	327.733,90	1,24	359.637,20	0,11	31.903,30
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	51.083	102.166	0,30	15.324,90	1,24	63.342,92	0,94	48.018,02

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	38.556	77.112	0,80	30.844,80	0,90	34.700,40	0,10	3.855,60
8	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	52.604	105.208	0,40	21.041,60	0,50	26.302,00	0,10	5.260,40
15	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	7.129	14.258	0,00	0,00	0,90	6.416,10	0,90	6.416,10
17	Neutral Section-procurement / Neutralna sekcija - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	1.462	2.924	0,00	0,00	0,30	438,60	0,30	438,60
19	Automatic neutral section passing device-procurement / Uređaj za automatsku kontrolu prelaska preko neutralne sekcije - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	6.416	12.832	0,00	0,00	0,20	1.283,20	0,20	1.283,20
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	12.433	24.866	0,80	9.946,40	1,20	14.919,60	0,40	4.973,20
23	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	29.869	59.738	0,80	23.895,20	1,20	35.842,80	0,40	11.947,60
25	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	3.848	7.696	1,20	4.617,60	1,40	5.387,20	0,20	769,60
C	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka**										
C-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	12.672	25.344	0,00	0,00	1,90	24.076,80	1,90	24.076,80
C-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.994	3.988	0,00	0,00	0,20	398,80	0,20	398,80

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.737	33.474	0,20	3.347,40	0,40	6.694,80	0,20	3.347,40
15	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.556	17.112	0,00	0,00	0,80	6.844,80	0,80	6.844,80
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	46.462	92.924	0,80	37.169,60	1,20	55.754,40	0,40	18.584,80
D	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka - Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka - Kisač**										
D-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	101.476	202.952	1,80	182.656,80	1,90	192.804,40	0,10	10.147,60
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	19.007	38.014	0,00	0,00	1,90	36.113,30	1,90	36.113,30
D-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	45.849	91.698	0,60	27.509,40	1,40	64.188,60	0,80	36.679,20
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	13.219	26.438	0,60	7.931,40	1,20	15.862,80	0,60	7.931,40
8	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	19.128	38.256	0,20	3.825,60	0,40	7.651,20	0,20	3.825,60
E	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač**										
E-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	47.872	95.744	1,79	85.690,88	1,90	90.956,80	0,11	5.265,92
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	13.860	27.720	0,00	0,00	1,90	26.334,00	1,90	26.334,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	28.333	56.666	0,60	16.999,80	0,80	22.666,40	0,20	5.666,60
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	22.582	45.164	0,50	11.291,00	0,70	15.807,40	0,20	4.516,40
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.994	3.988	0,00	0,00	0,20	398,80	0,20	398,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	19.128	38.256	0,20	3.825,60	0,40	7.651,20	0,20	3.825,60
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.556	17.112	0,00	0,00	0,80	6.844,80	0,80	6.844,80
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	12.433	24.866	0,80	9.946,40	1,20	14.919,60	0,40	4.973,20
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	33.187	66.374	0,80	26.549,60	1,20	39.824,40	0,40	13.274,80
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	1,20	4.617,60	1,40	5.387,20	0,20	769,60
F	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac - Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač - Stepanovićevo**										
F-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	108.993	217.986	1,07	116.622,51	1,90	207.086,70	0,83	90.464,19
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	19.007	38.014	0,00	0,00	1,90	36.113,30	1,90	36.113,30

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	48.940	97.880	0,40	19.576,00	1,00	48.940,00	0,60	29.364,00
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	13.219	26.438	0,30	3.965,70	0,90	11.897,10	0,60	7.931,40
8	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	19.128	38.256	0,20	3.825,60	0,40	7.651,20	0,20	3.825,60
G	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo**										
G-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	52.185	104.370	1,09	56.881,65	1,57	81.930,45	0,48	25.048,80
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	8.315	16.630	0,00	0,00	1,57	13.054,55	1,57	13.054,55
G-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.994	3.988	0,00	0,00	0,20	398,80	0,20	398,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	11.955	23.910	0,00	0,00	0,20	2.391,00	0,20	2.391,00
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.556	17.112	0,00	0,00	0,80	6.844,80	0,80	6.844,80
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	26.550	53.100	0,80	21.240,00	1,20	31.860,00	0,40	10.620,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
H	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo - Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo - Zmajevo**										
H-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	16.632	33.264	0,00	0,00	1,10	18.295,20	1,10	18.295,20
H-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	38.121	76.242	0,70	26.684,70	0,90	34.308,90	0,20	7.624,20
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	9.914	19.828	0,40	3.965,60	0,60	5.948,40	0,20	1.982,80
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	664	1.328	0,00	0,00	0,20	132,80	0,20	132,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	14.346	28.692	0,00	0,00	0,20	2.869,20	0,20	2.869,20
I	**Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo**										
I-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	64.785	129.570	0,48	31.096,80	0,84	54.419,40	0,36	23.322,60
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	14.651	29.302	0,00	0,00	0,84	12.306,84	0,84	12.306,84
I-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.326	4.652	0,00	0,00	0,20	465,20	0,20	465,20
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	17.933	35.866	0,00	0,00	0,20	3.586,60	0,20	3.586,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.556	17.112	0,00	0,00	0,80	6.844,80	0,80	6.844,80
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	12.433	24.866	0,80	9.946,40	1,20	14.919,60	0,40	4.973,20
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	26.550	53.100	0,80	21.240,00	1,20	31.860,00	0,40	10.620,00
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	1,20	4.617,60	1,40	5.387,20	0,20	769,60
J	**Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo- Novi Vrbas / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo - Vrbas Nova**										
J-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	195.436	390.872	0,00	0,00	0,90	175.892,40	0,90	175.892,40
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	40.391	80.782	0,00	0,00	0,90	36.351,90	0,90	36.351,90
J-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	13.274	26.548	0,80	10.619,20	1,20	15.928,80	0,40	5.309,60
K	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova**										
K-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
15	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.556	17.112	0,00	0,00	0,80	6.844,80	0,80	6.844,80
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	46.462	92.924	0,80	37.169,60	1,20	55.754,40	0,40	18.584,80

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
M	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas existing / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas postojeća**										
M-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
13	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	14.259	28.518	0,00	0,00	0,80	11.407,20	0,80	11.407,20
15	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	7.459	14.918	0,80	5.967,20	1,20	8.950,80	0,40	2.983,60
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	13.274	26.548	0,80	10.619,20	1,20	15.928,80	0,40	5.309,60
N	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Lovćenac**										
N-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	145.790	291.580	0,50	72.895,00	0,70	102.053,00	0,20	29.158,00
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	46.267	92.534	0,50	23.133,50	0,70	32.386,90	0,20	9.253,40
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	1.329	2.658	0,00	0,00	0,20	265,80	0,20	265,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	66.951	133.902	0,00	0,00	0,20	13.390,20	0,20	13.390,20
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	13.274	26.548	0,80	10.619,20	1,20	15.928,80	0,40	5.309,60
O	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac**										
O-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.326	4.652	0,00	0,00	0,20	465,20	0,20	465,20

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	17.933	35.866	0,00	0,00	0,20	3.586,60	0,20	3.586,60
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.556	17.112	0,00	0,00	0,80	6.844,80	0,80	6.844,80
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	12.433	24.866	0,80	9.946,40	1,20	14.919,60	0,40	4.973,20
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	33.187	66.374	0,80	26.549,60	1,20	39.824,40	0,40	13.274,80
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	1,20	4.617,60	1,40	5.387,20	0,20	769,60
P	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac - Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac - Bačka Topola**										
P-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	259.329	518.658	1,55	401.959,95	1,63	422.706,27	0,08	20.746,32
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	47.519	95.038	1,55	73.654,45	1,63	77.455,97	0,08	3.801,52
P-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	110.759	221.518	0,60	66.455,40	1,00	110.759,00	0,40	44.303,60
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	33.047	66.094	0,50	16.523,50	1,00	33.047,00	0,50	16.523,50
8	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	47.822	95.644	0,00	0,00	0,20	9.564,40	0,20	9.564,40

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
Q	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola**										
Q-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	99.576	199.152	0,69	68.707,44	1,83	182.224,08	1,14	113.516,64
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	22.571	45.142	0,69	15.573,99	1,83	41.304,93	1,14	25.730,94
Q-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	21.636	43.272	0,50	10.818,00	0,80	17.308,80	0,30	6.490,80
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	25.336	50.672	0,50	12.668,00	0,80	20.268,80	0,30	7.600,80
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	5.255	10.510	0,00	0,00	0,20	1.051,00	0,20	1.051,00
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	3.324	6.648	0,00	0,00	0,20	664,80	0,20	664,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	23.911	47.822	0,00	0,00	0,20	4.782,20	0,20	4.782,20
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.565	5.130	0,00	0,00	0,80	2.052,00	0,80	2.052,00
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	17.112	34.224	0,00	0,00	0,80	13.689,60	0,80	13.689,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	17.406	34.812	0,80	13.924,80	1,20	20.887,20	0,40	6.962,40
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	39.825	79.650	0,80	31.860,00	1,20	47.790,00	0,40	15.930,00
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	1,20	4.617,60	1,40	5.387,20	0,20	769,60
R	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola-Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola - Žednik**										
R-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	103.547	207.094	0,50	51.773,50	0,80	82.837,60	0,30	31.064,10
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	36.352	72.704	0,50	18.176,00	0,80	29.081,60	0,30	10.905,60
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	664	1.328	0,00	0,00	0,20	132,80	0,20	132,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	54.995	109.990	0,00	0,00	0,20	10.999,00	0,20	10.999,00
15	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	13.274	26.548	0,80	10.619,20	1,20	15.928,80	0,40	5.309,60
S	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik**										
S-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	71.603	143.206	1,06	75.899,18	1,84	131.749,52	0,78	55.850,34
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.235	32.470	1,06	17.209,10	1,84	29.872,40	0,78	12.663,30

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
S-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.326	4.652	0,00	0,00	0,20	465,20	0,20	465,20
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	17.933	35.866	0,20	3.586,60	0,40	7.173,20	0,20	3.586,60
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	11.408	22.816	0,00	0,00	0,80	9.126,40	0,80	9.126,40
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	12.433	24.866	0,80	9.946,40	1,20	14.919,60	0,40	4.973,20
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	36.506	73.012	0,80	29.204,80	1,20	43.807,20	0,40	14.602,40
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	1,20	4.617,60	1,40	5.387,20	0,20	769,60
T	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik-Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik - Naumovićevo**										
T-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	194.184	388.368	1,90	368.949,60	2,00	388.368,00	0,10	19.418,40
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	29.304	58.608	1,90	55.677,60	2,00	58.608,00	0,10	2.930,40

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
T-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	84.486	168.972	0,60	50.691,60	0,90	76.037,40	0,30	25.345,80
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	19.828	39.656	0,50	9.914,00	0,80	15.862,40	0,30	5.948,40
8	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	28.693	57.386	0,10	2.869,30	0,20	5.738,60	0,10	2.869,30
U	**Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo**										
U-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.659	5.318	0,00	0,00	0,50	1.329,50	0,50	1.329,50
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	23.911	47.822	0,00	0,00	0,50	11.955,50	0,50	11.955,50
15	Section insulator-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	9.981	19.962	0,00	0,00	1,00	9.981,00	1,00	9.981,00
V	**Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo-- Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo - Subotica putnička**										
V-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	1.329	2.658	0,00	0,00	0,30	398,70	0,30	398,70
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	52.604	105.208	0,00	0,00	0,30	15.781,20	0,30	15.781,20
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	9.981	19.962	0,00	0,00	1,00	9.981,00	1,00	9.981,00
W	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica freight / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica teretna**										
W-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
13	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	38.943	77.886	0,00	0,00	1,00	38.943,00	1,00	38.943,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
X	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica putnička**										
X-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	37.077	74.154	0,00	0,00	1,00	37.077,00	1,00	37.077,00
Y	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger - State border / Stabilna postrojenja električna vuče - OK Subotica putnička - Državna granica**										
Y-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	164.743	329.486	1,36	224.050,48	1,44	237.229,92	0,08	13.179,44
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	28.116	56.232	1,36	38.237,76	1,44	40.487,04	0,08	2.249,28
Y-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	63.364	126.728	0,50	31.682,00	1,00	63.364,00	0,50	31.682,00
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	23.133	46.266	0,50	11.566,50	1,00	23.133,00	0,50	11.566,50
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	11.561	23.122	0,00	0,00	0,50	5.780,50	0,50	5.780,50
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	664	1.328	0,00	0,00	0,50	332,00	0,50	332,00
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	26.302	52.604	0,00	0,00	0,50	13.151,00	0,50	13.151,00
Summary / Ukupno (USD)					**80.679.702**		**45.726.876,00**		**47.686.737,40**		**1.959.861,40**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 27.11.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 27.11.2023.

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.

Kosta P. Karikalin
licenca UKS broj 441M-539-21

Zoran M. Petrović
450 C369 08

Miodrag M. Kuzmanović
450 E894 10

Dragan J. Arsić
310 L524 12

Milena D. Čučković
310 E839 07

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**RECONSTRUCTION OF "Novi Sad" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Novi Sad" - ELEKTRO DEO**										
A-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Traction transformer / Vučni transformator	pcs / kom.	2	532.484	1.064.968	1,20	638.980,80	1,40	745.477,60	0,20	106.496,80
2	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	26.806	26.806	0,70	18.764,20	0,75	20.104,50	0,05	1.340,30
3	110kV circuit breaker / 110kV prekidač	pcs / kom.	2	83.599	167.198	1,40	117.038,60	1,50	125.398,50	0,10	8.359,90
5	110kV disconnector manual-operated / 110kV rastavljač na ručni pogon	pcs / kom.	5	11.704	58.520	3,00	35.112,00	3,50	40.964,00	0,50	5.852,00
6	110kV Current transformer / 110kV strujni transformator	pcs / kom.	2	22.571	45.142	1,30	29.342,30	1,45	32.727,95	0,15	3.385,65
7	110kV Voltage transformer / 110kV naponski transformator	pcs / kom.	2	20.899	41.798	1,30	27.168,70	1,40	29.258,60	0,10	2.089,90
8	110kV Lightning Arrester / 110kV odvodnik prenapona	pcs / kom.	4	8.359	33.436	2,50	20.897,50	3,00	25.077,00	0,50	4.179,50
9	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	524.345	524.345	0,60	314.607,00	0,70	367.041,50	0,10	52.434,50
11	AC & DC system 2×100Ah / "AC & DC" sistem 2×100Ah	set / kpl.	1	46.558	46.558	0,50	23.279,00	0,60	27.934,80	0,10	4.655,80
12	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	273.285	273.285	0,60	163.971,00	0,70	191.299,50	0,10	27.328,50
B-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Traction transformer / Vučni transformator	pcs / kom.	2	532.484	1.064.968	1,20	638.980,80	1,40	745.477,60	0,20	106.496,80
2	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	26.806	26.806	0,70	18.764,20	0,75	20.104,50	0,05	1.340,30
3	110kV circuit breaker / 110kV prekidač	pcs / kom.	2	83.599	167.198	1,40	117.038,60	1,50	125.398,50	0,10	8.359,90
5	110kV disconnector manual-operated / 110kV rastavljač na ručni pogon	pcs / kom.	5	11.704	58.520	3,00	35.112,00	3,50	40.964,00	0,50	5.852,00
6	110kV Current transformer / 110kV strujni transformator	pcs / kom.	2	22.571	45.142	1,30	29.342,30	1,45	32.727,95	0,15	3.385,65
7	110kV Voltage transformer / 110kV naponski transformator	pcs / kom.	2	20.899	41.798	1,30	27.168,70	1,40	29.258,60	0,10	2.089,90
8	110kV Lightning Arrester / 110kV odvodnik prenapona	pcs / kom.	4	8.359	33.436	2,50	20.897,50	3,00	25.077,00	0,50	4.179,50
9	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	448.149	448.149	0,60	268.889,40	0,70	313.704,30	0,10	44.814,90

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
11	AC & DC system 2×100Ah / "AC & DC" sistem 2×100Ah	set / kpl.	1	46.558	46.558	0,50	23.279,00	0,60	27.934,80	0,10	4.655,80
12	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	273.285	273.285	0,60	163.971,00	0,70	191.299,50	0,10	27.328,50
I	**TSP "Lovćenac" - ELECTRICAL PART / PS "Lovćenac" - ELEKTRO DEO**										
I-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,60	140.446,80	0,70	163.854,60	0,10	23.407,80
J	**TSP "Žednik" - ELECTRICAL PART / PS "Žednik" - ELEKTRO DEO**										
J-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
2	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	288.688	288.688	0,60	173.212,80	0,70	202.081,60	0,10	28.868,80
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,60	140.446,80	0,70	163.854,60	0,10	23.407,80
K	**TSP "Subotica" - ELECTRICAL PART / PS "Subotica" - ELEKTRO DEO**										
K-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
2	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	392.526	392.526	0,60	235.515,60	0,80	314.020,80	0,20	78.505,20
3	AC & DC system 2×75Ah / "AC & DC" sistem 2×75Ah	set / kpl.	1	31.038	31.038	0,60	18.622,80	0,80	24.830,40	0,20	6.207,60
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,60	140.446,80	0,80	187.262,40	0,20	46.815,60
L	**Operation control center / Operativni kontrolni centar**										
L-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
3	Storage device / Memorijski uređaj	pcs / kom.	1	135.443	135.443	0,40	54.177,20	0,50	67.721,50	0,10	13.544,30
4	Application and communication server / Aplikativni i komunikacioni server	pcs / kom.	2	56.434	112.868	0,80	45.147,20	0,90	50.790,60	0,10	5.643,40
5	Maintenance work station / Radna stanica održavanja	pcs / kom.	1	10.587	10.587	0,50	5.293,50	0,60	6.352,20	0,10	1.058,70
6	Core switch / Kor svič	pcs / kom.	4	118.511	474.044	1,50	177.766,50	1,70	201.468,70	0,20	23.702,20
7	Firewall & IPS intrusion detection adaptive security device / Adaptibilni sigurnosni uređaj za detekciju upada u Фирewалл & ИПС	pcs / kom.	1	73.870	73.870	0,50	36.935,00	0,60	44.322,00	0,10	7.387,00
8	Cables and accessories / Kablovi i kablovski pribor	pcs / kom.	1	2.257	2.257	0,40	902,80	0,80	1.805,60	0,40	902,80
9	Access layer switch / Svič pristupnog sloja	pcs / kom.	2	18.341	36.682	1,00	18.341,00	1,20	22.009,20	0,20	3.668,20
11	Cabinets and kits / Ormani i kpl.i pribora	pcs / kom.	3	6.799	20.397	1,50	10.198,50	1,80	12.238,20	0,30	2.039,70

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
12	Column head cabinet / Stojeći orman	pcs / kom.	2	50.159	100.318	1,00	50.159,00	1,10	55.174,90	0,10	5.015,90
14	LCD display and its control device (55inch, 3*4=12 unit) / ЛЦД displej sa kontrolnim uređajem (55 inča, 3h4 = 12 komada)	pcs / kom.	1	259.596	259.596	0,30	77.878,80	0,50	129.798,00	0,20	51.919,20
M	**Remote control unit - Novi Sad / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Novi Sad**										
M-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,80	33.861,60	1,00	42.327,00	0,20	8.465,40
N	**Remote control unit - Sajlovo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Sajlovo**										
N-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,50	21.163,50	0,60	25.396,20	0,10	4.232,70
O	**Remote control unit - Rumenka / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Rumenka**										
O-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,50	21.163,50	1,00	42.327,00	0,50	21.163,50
P	**Remote control unit - Kisač / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Kisač**										
P-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,50	21.163,50	1,00	42.327,00	0,50	21.163,50
Q	**Remote control unit - Stepanovićevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Stepanovićevo**										
Q-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,40	16.930,80	0,50	21.163,50	0,10	4.232,70
R	**Remote control unit - Zmajevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Zmajevo**										
R-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,40	16.930,80	0,50	21.163,50	0,10	4.232,70
S	**Remote control unit - Vrbas Nova / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Vrbas Nova**										
S-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,50	21.163,50	1,00	42.327,00	0,50	21.163,50
T	**Remote control unit - Vrbas (existing) / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Vrbas (postojeća)**										
T-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,40	16.930,80	0,50	21.163,50	0,10	4.232,70

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
U	**Remote control unit - Vrbas ETS / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - EVP Vrbas**										
U-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,40	16.930,80	0,50	21.163,50	0,10	4.232,70
V	**Remote control unit - Lovćenac-Mali Iđoš / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Lovćenac - Mali Iđoš**										
V-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,40	16.930,80	0,80	33.861,60	0,40	16.930,80
W	**Remote control unit - Bačka Topola / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Bačka Topola**										
W-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,40	16.930,80	0,80	33.861,60	0,40	16.930,80
X	**Remote control unit -Žednik / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Žednik**										
X-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,40	16.930,80	0,80	33.861,60	0,40	16.930,80
Y	**Remote control unit -Naumovićevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) -Naumovićevo**										
Y-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,40	16.930,80	1,60	67.723,20	1,20	50.792,40
Z	**Remote control unit - Stanica Subotica / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Stanica Subotica**										
Z-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,40	16.930,80	0,80	33.861,60	0,40	16.930,80
AA	**Remote control unit -Subotica / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Subotica**										
AA-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,40	16.930,80	1,60	67.723,20	1,20	50.792,40
Summary / Ukupno (USD):					**22.273.130**		**10.641.417,38**		**11.650.565,08**		**1.009.147,70**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 29.11.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 27.11.2023.

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Transformer station powered from OCS 25/0.23 kV / Trafo stanica napajana sa KM 25/0.23 kV**										
1	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 5 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 50 kVA**										
1-1	construction and installation cost / Troškovi izgradnje i instalacije	set / komplet	4	6.744	26.976	0,00	0,00	1,60	10.790,40	1,60	10.790,40
2	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 50 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 50 kVA**										
2-1	construction and installation cost / Troškovi izgradnje i instalacije	set / komplet	15	9.249	138.735	0,00	0,00	5,00	46.245,00	5,00	46.245,00
3	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 100 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 100 kVA**										
3-1	construction and installation cost / Troškovi izgradnje i instalacije	set / komplet	39	10.294	401.466	5,80	59.705,20	7,00	72.058,00	1,20	12.352,80
B	**Distribution transformer stations 10(20)/0.4 kV / Distributivna trafo stanica 10(20)/0.4 kV**										
2	Supply of materials and equipment / Isporuka materijala i opreme	set / komplet	1	1.374.361	1.374.361	0,79	1.085.745,19	0,90	1.236.924,90	0,11	151.179,71
C	**Electric power installations / Elektroenergetske instalacije**										
2	**Electrical installations for facilities in Tošin Sluzbeno mesto Sajlovor / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Službenom mestu Sajlovo**										
2-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	121.283	121.283	0,50	60.641,50	0,60	72.769,80	0,10	12.128,30
2-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	225.240	225.240	0,50	112.620,00	0,60	135.144,00	0,10	22.524,00
3	**Electrical installations for facilities in Rumenka / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Rumenci**										
3-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	118.000	118.000	0,50	59.000,00	0,60	70.800,00	0,10	11.800,00
3-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	219.145	219.145	0,40	87.658,00	0,50	109.572,50	0,10	21.914,50
9	**Electrical installations for facilities in Backa Topola / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Bačkoj Topoli**										
9-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	337.553	337.553	0,00	0,00	0,30	101.265,90	0,30	101.265,90
9-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	626.885	626.885	0,40	250.754,00	0,50	313.442,50	0,10	62.688,50

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D	**Lighting installation in station / Instalacije stanične rasvete**										
4	Supply of materials and equipment for Kisac / Isporuka materijala i opreme za Kisač	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	89.246	89.246	0,60	53.547,60	0,70	62.472,20	0,10	8.924,60
6	Supply of materials and equipment for Stepanovicevo / Isporuka materijala i opreme za Stepanovićevo	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	100.832	100.832	0,50	50.416,00	0,60	60.499,20	0,10	10.083,20
8	Supply of materials and equipment for Zmajevo / Isporuka materijala i opreme za Zmajevo	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	110.719	110.719	0,70	77.503,30	0,80	88.575,20	0,10	11.071,90
11	Lighting installation in Lovcenac / Instalacije rasvete u Lovćencu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	41.581	41.581	0,40	16.632,40	0,50	20.790,50	0,10	4.158,10
14	Supply of materials and equipment for Backa Topola / Isporuka materijala i opreme za Bačku Topolu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	153.854	153.854	0,60	92.312,40	0,80	123.083,20	0,20	30.770,80
16	Supply of materials and equipment for Zednik / Isporuka materijala i opreme za Žednik	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	103.335	103.335	0,60	62.001,00	0,80	82.668,00	0,20	20.667,00
18	Supply of materials and equipment for Naumovicevo / Isporuka materijala i opreme za Naumovićevo	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	99.462	99.462	0,30	29.838,60	0,80	79.569,60	0,50	49.731,00
20	Supply of materials and equipment for Naumovicevo / Isporuka materijala i opreme za Suboticu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	374.776	374.776	0,00	0,00	0,50	187.388,00	0,50	187.388,00

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima**										
8	Km131+245 / km 131+245	Completion of the works / Završetak radova	1	95.446	95.446	0,60	57.267,60	0,80	76.356,80	0,20	19.089,20
10	Km135+113 / km 135+113	Completion of the works / Završetak radova	1	141.842	141.842	0,60	85.105,20	0,80	113.473,60	0,20	28.368,40
11	Km138+933 / km 138+933	Completion of the works / Završetak radova	1	135.878	135.878	0,60	81.526,80	0,80	108.702,40	0,20	27.175,60
14	Km143+729 / km 143+729	Completion of the works / Završetak radova	1	82.587	82.587	0,60	49.552,20	0,80	66.069,60	0,20	16.517,40
16	Km157+444 / km 157+444	Completion of the works / Završetak radova	1	78.742	78.742	0,60	47.245,20	0,80	62.993,60	0,20	15.748,40
17	Km168+690 / km 168+690	Completion of the works / Završetak radova	1	104.063	104.063	0,00	0,00	0,46	47.868,98	0,46	47.868,98
18	Km170+534 / km 170+534	Completion of the works / Završetak radova	1	190.892	190.892	0,00	0,00	0,26	49.631,92	0,26	49.631,92
19	Km172+200 / km 172+200	Completion of the works / Završetak radova	1	28.089	28.089	0,00	0,00	0,45	12.640,05	0,45	12.640,05
21	Km174+928 / km 174+928	Completion of the works / Završetak radova	1	23.861	23.861	0,00	0,00	0,38	9.067,18	0,38	9.067,18
22	Km176+274 / km 176+274	Completion of the works / Završetak radova	1	23.861	23.861	0,00	0,00	0,43	10.260,23	0,43	10.260,23
23	Km177+329 / km 177+329	Completion of the works / Završetak radova	1	41.358	41.358	0,00	0,00	0,41	16.956,78	0,41	16.956,78
24	Km177+857 / km 177+857	Completion of the works / Završetak radova	1	108.039	108.039	0,00	0,00	0,43	46.456,77	0,43	46.456,77
26	Km180+969 / km 180+969	Completion of the works / Završetak radova	1	241.266	241.266	0,00	0,00	0,46	110.982,36	0,46	110.982,36
27	Km184+258 / km 184+258	Completion of the works / Završetak radova	1	143.169	143.169	0,00	0,00	0,45	64.426,05	0,45	64.426,05
Summary / Ukupno (USD):					**26.601.912**		**11.587.413,73**		**12.838.286,76**		**1.250.873,03**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 29.11.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 27.11.2023.

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
K	**Interlocking of the Naumovićevo station and interstation distance belong to the Naumovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Naumovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Naumovićevu**										
K-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	30.102	30.102	0,00	0,00	0,80	24.081,60	0,80	24.081,60
K-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	3.047	3.047	0,00	0,00	0,10	304,70	0,10	304,70
L	**Interlocking of the Subotica station and interstation distance belong to the Subotica / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Subotica i međustanično rastojanje koje pripada Subotici**										
L-1	**Indoor equipment in stations / Unutrašnja oprema u stanicama**										
1	CBI (including Electronic automatic blocking device, optical cable termination frame, safety interface, and indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line)-hardware / CBI (Uključujući elektronski APB, završni ram optičkog kabla, sigurnosni interfejs, i unutrašnju opremu u stanici koja predstavlja APB na otvorenoj pruzi) - hardver	station / Stanica	1	10.323.768	10.323.768	0,00	0,00	0,90	9.291.391,20	0,90	9.291.391,20
3	CTC-hardware / TK - hardver	station / Stanica	1	955.834	955.834	0,00	0,00	0,90	860.250,60	0,90	860.250,60
5	CSM / CSM	station / Stanica	1	1.021.458	1.021.458	0,00	0,00	0,90	919.312,20	0,90	919.312,20
7	Points heating system / Sistem za grejanje skretnica	station / Stanica	1	53.100	53.100	0,00	0,00	0,90	47.790,00	0,90	47.790,00
9	Power Panel / Napojni uređaj	station / Stanica	1	1.048.401	1.048.401	0,00	0,00	0,90	943.560,90	0,90	943.560,90
10	Safety microprocessor evaluator / Sigurnosni mikroprocesorski evaluator	station / Stanica	1	1.137.468	1.137.468	0,00	0,00	0,90	1.023.721,20	0,90	1.023.721,20
11	Video monitoring and controlling of points lever position / Video nadzor i kontrola položaja poluga skretnica	station / Stanica	1	45.255	45.255	0,00	0,00	0,90	40.729,50	0,90	40.729,50
L-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
2	Electric points switch machine / Skretnička elektro postavna sprava	station / Stanica	1	2.418.178	2.418.178	0,00	0,00	0,90	2.176.360,20	0,90	2.176.360,20
4	Points heating system device / Uređaj za grejanje skretnica	station / Stanica	1	1.430.455	1.430.455	0,00	0,00	0,90	1.287.409,50	0,90	1.287.409,50
6	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa pričvrsnim i zaštitnim elementima, kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	station / Stanica	1	1.428.373	1.428.373	0,00	0,00	0,90	1.285.535,70	0,90	1.285.535,70

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	174.166	174.166	0,00	0,00	0,80	139.332,80	0,80	139.332,80
L-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	17.634	17.634	0,00	0,00	0,10	1.763,40	0,10	1.763,40
Summary / Ukupno (USD):					**116.510.191**		**54.876.649,50**		**72918.193,00**		**18.041.543,50**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 27.11.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 27.11.2023.

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Draft line side copper cables / PREDLOŽENI PRUŽNI BAKARNI KABL**										
1	New line side cable STA-PV-Material / NOV PRUŽNI KABL STA-PV - Materijal	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	5.704.858	5.704.858	0,00	0,00	0,10	570.485,80	0,10	570.485,80
C	**Optical cables and transition system of noncritical systems / OPTIČKI KABLOVI I PRENOSNI SISTEM NEKRITIČNIH SISTEMA**										
5	Cable plant - Material / KABLOVSKO POSTROJENjE - Materijal	set / komplet	1	1.138.175	1.138.175	0,00	0,00	0,85	967.448,75	0,85	967.448,75
Summary / Ukupno (USD):					**71.650.868**		**30.301.575,05**		**31.839.509,60**		**1.537.934,55**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: Дејан Вујић

Date/Datum : 27.11.2023.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 27.11.2023

13. Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	Lifts / Liftovi	Completion of installation of each Lift / Završetak ugradnje svakog lifta	4	32.142	128.568	0,00	0,00	3,50	112.497,00	3,50	112.497,00
Summary / Ukupno (USD)					**2.610.409**		**49.016,25**		**161.513,25**		**112.497,00**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 27.11.2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: Бојан Савић

Date/Datum : 27

Инжењерска комора Србије
Бојан А. Савић
дипл. маш. инж.
333 М694 13
Одговорни пројектант

14. Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	Road traffic signalization and equipment from Bačka Topola to the State border (Kelebia) / Putna saobraćajna signalizacija i oprema od Bačke Topole do Državne granice (Kelebija)	Completion of installation of each road traffic signalization and equipment / Završetak ugradnje svake od saobraćajne signalizacije i opreme	20	21.427	428.540	0,00	0,00	0,70	14.998,90	0,70	14.998,90
D	Road traffic in the course of works from Bačka Topola to the State border (Kelebia) / Saobraćajna signalizacija za vreme izvođenja radova od Bačke Topole do Državne granice (Kelebija)	Completion of installation of each road traffic signalization incourse of works / Završetak ugradnje svake od saobraćajne signalizacije i opreme	10	6.642	66.420	0,70	4.649,40	1,40	9.298,80	0,70	4.649,40
Summary / Ukupno (USD)					**1.371.233**		**18.653,40**		**38.301,70**		**19.648,30**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 27.11.2023

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 27.11.2023

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**landscaping of platforms and platform canopies in Kisač railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Kisač**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	111.824	223.648	0,40	44.729,60	0,90	100.641,60	0,50	55.912,00
F	**landscaping of platforms and platform canopies in Stepanovićevo stopping place / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stajalištu Stepanovićevo**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	123.706	247.412	0,50	61.853,00	1,00	123.706,00	0,50	61.853,00
G	**landscaping of platforms and platform canopies in Zmajevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Zmajevo**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	106.451	212.902	0,40	42.580,40	0,90	95.805,90	0,50	53.225,50
J	**landscaping of platforms and platform canopies in Lovćenac railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Lovćenac**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	104.364	208.728	1,81	188.898,84	1,90	198.291,60	0,09	9.392,76
K	**landscaping of platforms and platform canopies in Bačka Topola railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Bačka Topola**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	195.611	391.222	1,43	279.723,73	1,65	322.758,15	0,22	43.034,42
P	**Environmental protection measures prevent noise and noise barriers / Mere zaštite životne sredine prevencije buke i barijere protiv buke**										
	Environmental protection measures prevent noise and noise barriers / Mere zaštite životne sredine prevencije buke i barijere protiv buke	Completion of works / Završetak radova	1	22.080.000	22.080.000	0,16	3.532.800,00	0,46	10.156.800,00	0,30	6.624.000,00
Summary / Ukupno (USD)					**34.360.084**		**10.216.571,35**		**17.063.989,03**		**6.847.417,68**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 27.11.2023.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum

Kosta P. Karikliћ
dipl. građ. inž.
licenca IKS broj 441M-539-21

Branimir A. Turajlija
mast. inž. grad.
br. licence: 441M40921

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 2

Милена Д. Чучковић
дипл. грађ. инж.
310 E839 07